



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

Reg. Gen. 203 Del 31/07/2014 Reg. Part. 114 del 30/07/2014	Oggetto : Lavori di realizzazione di una elisuperficie, in località Serro Marchese su terreno di proprietà del comune di Floresta – Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- Che sulla GURS n. 22 parte I del 20/05/2011 è stato pubblicato il bando pubblico di selezione per partecipare al programma di rete delle infrastrutture eliportuali Linea di intervento del PO FESR 2007/2013;
- che il Comune di Floresta rientra nel programma di rete 1.2.3.3. realizzazione di infrastrutture eliportuali priorità due per un importo complessivo di €. 400.000,00;
- che con Determinazione n. 102 del 12/07/2011 veniva stabilito come modalità di gara del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardante i lavori di infrastrutture eliportuali nel Comune di Floresta, la procedura negoziale avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 91 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che con il verbale di gara del 10/08/2011 veniva individuato l'aggiudicatario della progettazione in argomento;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 319 dell' 11/10/2011, è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva all'ing. Leo Orifici che ha offerto un ribasso del 10,50%;
- che con D.G. n. 100 del 25/10/2011, è stato approvato, il progetto esecutivo per la realizzazione di una elisuperficie, in località Serro Marchese su terreno di proprietà del comune di Floresta, redatto dall'Ing. Leo Orifici per l'importo complessivo di €. 400.000,00, di cui €. 263.051,32 per lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso pari ad €. 4.498,55 ed €. 132.450,13 quali somme a disposizione dell'Amm.ne;
- che detta infrastruttura è stata finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – linea d'intervento 1.2.3.3, giusta D.D.G. n. 1033 del 01/12/2011;
- che i relativi lavori, con verbale di gara di procedura aperta del 02/04/2012 approvato definitivamente con D.D. n. 67 del 10/05/2012, sono stati aggiudicati all'impresa Pizzo Pippo, con sede in Montagnareale (ME) per l'importo di €. 195.755,16 al netto del ribasso d'asta

offerto del 25,5829%, oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad €. 4.498,55, quindi per l'importo complessivo netto contrattuale di €. 200.253,71;

- che in data 23/05/2012 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. N. 140, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate sede di Patti al n. 524 sez.3 il 25/05/2012;
-
- che gli stessi sono stati consegnati, alla succitata impresa, in data 19/06/2012, giusto verbale di pari data con scadenza di ultimazione al 15/01/2013;
- che con nota in data 01/12/2012 della D.L., causa fitte e continue nevicate, sono stati sospesi i lavori e ripresi in data 23/04/2013, fissando come nuova scadenza contrattuale il 06/06/2013;
- che con nota in data 05/06/2013 della D.L., su richiesta della ditta esecutrice, è stata concessa una proroga di 50gg., che facevano slittare la data di ultimazione al 26/07/2013;
- che con D.S. del 31/07/2013 n. 6, veniva nominato R.U.P., in sostituzione del Geom. Francesco Spitaleri che non prestava più servizio all'interno dell'Ente, l'Ing. Giuseppe Messina, che a far data dal 01/08/2013, assumeva l'incarico di R.U.P. e di Responsabile dell'Area Tecnica;
- che in data 05/08/2013, su richiesta dell'impresa esecutrice, veniva richiesta ulteriore proroga fino al 30/09/2013, per il completamento definitivo, il R.U.P. subentrante, sentita la D.L. con il quale concordava la predisposizione di perizia di variante per eseguire gli ulteriori lavori complementari, concedeva 50 gg. fissando l'ultimazione dei lavori in data 14/09/2013;
- Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica e R.U.P. n° 129 del 20/09/2013 è stata approvata la perizia di variante, dei lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €. 400.000,00, di cui €. 206.952,00 per lavori al netto degli oneri per la sicurezza ed €.193.048,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2013, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 11/11/2013;
- che lo stato finale redatto in data 28/07/2014 dalla Direzione dei lavori, ammonta a netti €. 206.952,00, da cui detraendo € 205.917,24 per n. 2 certificati d'acconto, resta il credito netto dell'impresa di €.1.034,76;

Ritenuta la propria competenza nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, all'approvazione del Conto Finale dell'opera oggettivata in quanto lo stesso è conforme all'ultimo Q.E. approvato;

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la L.R n. 12/11 recante " Disciplina dei Contratti Pubblici" Recepimento del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 come coordinati nel testo pubblicato nel S.O. n.2 alla G.U.R.S. n. 22 dell'01/06/2012;

RICHIAMATI:

- la legge quadro in materia di LL.PP. in Sicilia recepita in Sicilia dalla L.R. 12.07.2011 n. 12;
- il D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06;
- il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
- il vigente Statuto dell'Ente ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

- **Di Approvare** in linea amministrativa il Conto finale redatto in data 28/07/2014 dalla Direzione dei lavori, per i "*Lavori di realizzazione di una elisuperficie, in località Serro Marchese su terreno di proprietà del comune di Floresta*" che ammonta a netti €. 206.952,00 restando il credito netto all'impresa di €.1.034,76;
- **Di Approvare**, sempre in linea amministrativa, il Certificato di Regolare Esecuzione, inerente i suddetti lavori, rilasciato in data 11/11/2013 dal Direttore dei Lavori Ing. Leo Orifici, ai sensi del comma 1 dell'art. 199 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 163/2006, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 207;
- **Dare atto** che in merito al suddetto certificato di Regolare Esecuzione: ai sensi del 3° comma dell' art. 229, esso ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua data di emissione; e che dopo tale periodo il certificato di regolare esecuzione si intenderà approvato, mentre l'appaltatore per il predetto periodo è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;
- **Dare altresì atto** che la presente determinazione non comporta alcuna spesa.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Responsabile del Procedimento)
Ing. Giuseppe Messina