



X COPIA

# COMUNE DI FLORESTA

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172 del reg.  DATA 20.11.2020	<b>OGGETTO: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E IMMOBILI COMUNALI VARI " - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z152B67550 ----- CUP: G52I19000340001</b>
--	---

L'anno Duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 13,00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>1) CAPPADONA</b>	<b>Antonino</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2) CORICA</b>	<b>Francesco</b>	<b>Assessore</b>
<b>3) MOLLICA</b>	<b>Rosa Alba Calogera</b>	<b>Assessore</b>
<b>4) CALABRESE</b>	<b>Giuseppe</b>	<b>Assessore</b>
<b>5) SCALISI</b>	<b>Giacomo</b>	<b>Assessore</b>
		<b>Totale</b>

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X
<b>3</b>	<b>2</b>

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Tumminello

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

## PROPOSTA AREA TECNICA N. 80 DEL 19/11/2020

### PREMESSO CHE:

- con Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 " Misure urgenti di crescita economica" il Ministero dello sviluppo economico ha previsto la concessione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- tali contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'assegnazione del contributo è in base alla popolazione residente, e per quanto riguarda il Comune di Floresta risulta un contributo pari ad € 50.000,00;
- l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31/12/2019;
- con delibera di G.M. n. 151 del 05/12/2019 è stato demandato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per l'utilizzo del contributo di € 50.000,00 di cui al D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica", per la realizzazione di un intervento, in linea con le finalità di cui alla citata norma, sull'immobile comunale utilizzato come Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari;
- con determina dirigenziale n. 219 del 13/12/2019 è stato conferito l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità in fase di esecuzione per i lavori di "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dell'Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina ed immobili vari", ai sensi dell'art. 157 e dell'art. 36 comma 2 lettera a), all' Ing. Scalisi Giuseppe nato a XXXXX il XXXXXXX, residente a XXXXX in Via XXXXXXX, X;
- il progetto esecutivo consegnato dal professionista incaricato in data 18/12/2019 il cui importo complessivo ammonta ad Euro 50.000,00 e presenta il seguente quadro economico di spesa:

<b>COMUNE DI FLORESTA</b>				
Lavori Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari				
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	1	Per lavori al lordo	€ 36.827,58	
		Di cui oneri provvisori di sicurezza	€ 1.139,00	
				€ 37.966,58
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.796,66	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 0,7% su A.1	€ 759,33	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 6.500,48	
	4	Per imprevisti	€ 976,95	
		SOMMANO	€ 12.033,42	€ 12.033,42
		<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

**CHE** con Determina Dirigenziale n°232/R.P. del 31/12/2019, sono stati affidati i lavori di

"Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari" all'Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT), per l'importo di €. 36.125,20 oltre IVA al 10% per € 3.612,52, per un totale di €. 39.737,72 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** con verbale del 14/01/2020 hanno avuto inizio i lavori di riferimento con conclusione previste per il 16/04/2020;

**CHE** i lavori di riferimento sono stati sospensione dei Lavori del 13/03/2020, del 25/03/2020, del 02/04/2020 e del 17/04/2020 per complessivi gg. 52 a seguito dell'emergenza epidemiologica dal COVID - 19;

**CHE** i lavori sono stati ripresi con Verbale di Ripresa Lavori redatto il 05/05/2020, con la quale è stato disposto la ripresa dei lavori a partire dall'11/05/2020, con nuova conclusione degli stessi fissata per il 30/06/2020;

**CHE** con nota del 26/06/2020, l'impresa esecutrice dei lavori comunicava l'ultimazione dei detti lavori;

**CHE** è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 02/07/2020, dal quale si evince che i lavori affidati all'Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 95010 MILO (CT), sono stati eseguiti ed ultimati in tutto le loro parti e che prima dell'emissione dello stato Finale occorre procedere all'approvazione di una Perizia assestamento Somme;

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale n°140 del 01/10/2020 è stata approvata una perizia di assestamento il cui quadro economico risulta così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME</b>				
<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%	€ 35.192,99	
		Oneri provvisionali di sicurezza	€ 2.906,99	
		Totale	€ 38.099,98	€ 38.099,98
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.810,00	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 0,7% su A.1	€ 799,04	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 6.840,46	
	4	Per imprevisti	€ 0,00	
	5	Economie	€ 450,52	
		SOMMANO	€ 11.900,02	€ 11.900,02
		<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 50.000,00</b>

- Gli atti di contabili di contabilità finale sono stati sottoscritti da parte dell'Impresa senza riserve;

- In data 05/10/2020 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 95010 MILO (CT) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- Pertanto il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori di "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dell' Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina ed immobili vari" appaltati dall' Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 95010 MILO (CT) sono stati regolarmente eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);

**VISTO** l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**VISTO** il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;

**VISTA** la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); **VISTA** la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 30/2000;

**VISTA** la l.r. del 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24 maggio 2016;

**VISTA** la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000.

**VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020 con la quale sono state affidate al Responsabile dell'Area Tecnica le funzioni Dirigenziali;

**VISTO** l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia.

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

---

**DI DARE ATTO** che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;

**DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e controfirmati senza riserve dall' Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT), relativamente ai lavori di " Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Immobile Comunale adibito a Museo

della Civiltà Contadina e immobili comunali vari";

**DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite;

**DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to Ing. Francesco Corica

IL SINDACO PROPONENTE

F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. // con imputazione della stessa agli interventi bilancio indicati nella proposta di deliberazione succitata.

Lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_  
**Rag. Antonina Casella**

**ESPRIMONO**

In ordine alla regolarità tecnica, parere

**FAVOREVOLE**

Lì 20.11.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Ing. Francesco Corica**

In ordine alla regolarità contabile, parere

**FAVOREVOLE**

Lì 20.11.2020

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**F.to Rag. Antonina Casella**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

Ad unanimità di voti espressi per Legge;

**DELIBERA**

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

**DELIBERA**

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE**

F.to Antonino Cappadona

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Antonio Tumminello

**L' Assessore**

F.to Ing. Francesco Corica

---

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;

✍ Sarà pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 23.11.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 08.12.2020 con il nr. cron. 728

*Dalla Residenza comunale 20.11.2020*

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Antonio Tumminello

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

✍ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

*Dalla Residenza comunale 20.11.2020*

Timbro

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Antonio Tumminello