



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 166 del 26/04/2021 Reg. Part. 106 Del 22/04/2021	<b>Oggetto: <i>Progetto esecutivo relativo agli "Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale".</i></b> <b>CIG: 83562481FF</b> <b>Liquidazione saldo.</b>
--	--

**L'anno 2021, il giorno Ventidue del mese di Aprile**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

## **DATO ATTO CHE:**

- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica con determina n. 70 del 04/06/2020 ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione;
- Nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- Nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

## **PREMESSO CHE:**

- ❖ L'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
- ❖ Con Decreto del Ministro dell'Interno del 14/01/2020 è stato assegnato ai Comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo di € 50.000,00;
- ❖ La Giunta Comunale con delibera n. 59 del 29/05/2020 VISTO ha provveduto all'individuazione delle opere da eseguire, individuare i seguenti interventi in materia di mobilità e di messa in sicurezza del patrimonio comunale:
  - messa in sicurezza strade interne alle stalle sociali;
  - messa in sicurezza e ristrutturazione copertura Centro Comunale di Raccolta RR.SS.UU. con adeguamento recinzione;
  - messa in sicurezza stradella esistente di prolungamento della Via Vittorio Emanuele - Via Passo fino alla località Portella Pistone;
- ❖ Con lo stesso atto di indirizzo ha demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza necessari per l'attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere suddette;
- ❖ In progetto è prevista l'esecuzione dei seguenti lavori:

- ❖ Riqualificazione della strada di allaccio alla strada principale della viabilità iniziale interna alle stalle sociali mediante scavo, messa in opera di tout-venant di cava e realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5;
- ❖ Riqualificazione della strada che collega i due capannoni A e B delle stalle sociali mediante messa in opera di tout-venant di cava, realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5, esecuzione di cunetta con spalletta e raccolta acque;
- ❖ Riqualificazione e messa in sicurezza del proseguimento della Via Vittorio Emanuele-Via Passo fino alla località Portella Pistone mediante scavo, messa in opera di tout-venant di cava e realizzazione pavimentazione con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) del tipo chiuso, spessore cm. 5;
- ❖ Riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale – Isola Ecologica mediante revisione del tetto di copertura del locale deposito raccolta frazione differenziata, ripristino muratura perimetrale e soprastante recinzione;
- ❖ Il quadro economico del progetto risulta così distinto:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>			
<b>INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Importo lavori	€ 43.783,60	€ 43.783,60
2	Oneri della sicurezza	€ 2.085,51	
3	Importo lavori al netto	€ 41.698,09	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.378,36	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A1	€ 875,67	
3	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
4	Per imprevisti	€ 462,37	
	SOMMANO	€ 6.216,40	€ 6.216,40
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

- ❖ Il progetto è stato verificato in data 25/06/2020, validato dal R.U.P. con verbale in data 25/06/2020, approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 09 del 25/06/2020 rilasciato ai sensi della vigente legislazione in materia, L.R. n. 12/2011 e in linea amministrativa con Delibera G.C. n. 77 del 26/06/2020;

**PREMESSO QUANTO SOPRA,**

**DATO ATTO:**

- ❖ Che con determinazione dirigenziale n. 128 del 04/08/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Bonina s.r.l., con sede in Brolo, Via Kennedy n. 35, P.IVA 01810170835, che ha offerto il ribasso del 6,12%, per l'importo netto contrattuale;
- ❖ Che il Quadro Economico post gara risulta essere il seguente:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>			
<b>INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Importo lavori	€ 43.783,60	
2	Oneri della sicurezza	€ 2.085,51	
3	Importo lavori al netto	€ 41.698,09	
4	Ribasso offerto 6,12%	€ 2.551,92	

5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 39.146,17	
6	Oneri della sicurezza	€ 2.085,51	
7	importo lavori contrattuali	€ 41.231,68	€ 41.231,68
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.7	€ 4.123,17	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 875,67	
3	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
4	Per imprevisti e ulteriori somme a disposizione	€ 3.269,48	
	SOMMANO	€ 8.768,32	€ 8.768,32
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

**CHE** in data 27/08/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori che hanno avuto effettivo inizio in pari data con conclusione prevista dopo mesi tre dalla data di consegna ossia il 27/11/2020;

**CHE** il Contratto di appalto è stato stipulato in data 28/08/2020, mediante sottoscrizione della Determina n°128 del 04/08/2020, con la quale sono stati regolati i rapporti tra le parti per l'esecuzione dei lavori;

**PRESO ATTO CHE:**

- ❖ Durante il corso dei lavori è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva allo scopo di eseguire ulteriori lavori in ampliamento rispetto a quelli previsti in progetto e impegnare tutte le somme disponibili all'interno del Quadro Economico di progetto;
- ❖ I lavori suppletivi consistono nell'esecuzione di nuove rappezature in conglomerato bituminoso nel tratto stradale raccordante la SS 116 con l'area delle Stalle Sociali;
- ❖ Il Quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva approvata con Determina Dirigenziale n°191 dell'11/11/2020 risulta essere il seguente:

<b>COMUNE DI FLORESTA (ME)</b>			
<b>INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO P.V.S. E ASSESTAMENTO FINALE</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Importo lavori	€ 47.287,59	
2	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
3	Importo lavori al netto	€ 44.710,43	
4	Ribasso offerto 6,12%	€ 2.736,28	
5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 41.974,15	
6	Oneri della sicurezza	€ 2.577,16	
7	Importo lavori al netto	€ 44.551,31	€ 44.551,31
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.455,13	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A1	€ 945,75	
3	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 47,81	
	SOMMANO	€ 5.448,69	€ 5.448,69
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

**VISTA** la Determina Dirigenziale n°202 del 01/12/2020, con la quale è stata liquidata fattura n. 8\_2020 del 17/11/2020 alla Ditta Bonina s.r.l. relativamente al pagamento di un acconto pari ad € 25.000,00, IVA compresa;

**VISTA** la nota con la quale L'impresa esecutrice dei lavori ha comunicato l'ultimazione dei detti lavori in data 27/11/2020;

**VISTI** gli atti di contabili di contabilità finale sottoscritti da parte dell'Impresa senza riserve;

**PRESO ATTO** che in data 22/02/2021 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che:

- ✓ i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Bonina s.r.l., con sede in Brolo (ME), Via Kennedy n. 35, P.IVA 01810170835 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- ✓ le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- ✓ i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- ✓ la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli

contrattualmente convenuti;

- ✓ il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori di **"Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale"** appaltati dall' Impresa Bonina s.r.l., con sede in Brolo (ME), Via Kennedy n. 35, P.IVA 01810170835 sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n° 48 del 23/03/2021, con la quale si è deciso:

- ✓ **DI DARE ATTO** che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;
- ✓ **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e controfirmati senza riserve dall' Impresa Bonina s.r.l., con sede in Brolo (ME), Via Kennedy n. 35, P.IVA 01810170835, relativamente ai lavori di **"Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale"**;
- ✓ **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/02/2021 dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite;
- ✓ **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

**VISTA** la fattura n. 3\_2021 del 08/03/2021 con la quale la Ditta Bonina s.r.l. chiede il pagamento del saldo pari ad € 22.315,08, IVA compresa;

**RICONOSCIUTO** che può procedersi alla liquidazione del saldo atteso che è stata accreditata dal Ministero dell'Interno la rimanente somma del 50%;

**CONSIDERATO** che la Ditta esecutrice dei lavori risulta essere in regola in materia contributiva e previdenziale;

**RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione;

**VISTI:**

- il Codice CIG: 83562581FF;
- il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
- la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
- la legge 07/09/1998 n. 23;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale,

## **D E T E R M I N A**

**DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa per la realizzazione delle opere relative agli **"Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile - Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale"**, il saldo sui lavori eseguiti, secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	Importo fattura
Bonina s.r.l.	N°03_21 del 08/03/2021	€ 22.315,08

**DI ACCREDITARE** l'importo sopra menzionato di € 22.315,08 con accredito sul C/C bancario intestato alla sopradetta Ditta Bonina s.r.l. COD IBAN: IT93C0342682100CC0030000063;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE