



# Comune di Floresta

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 195 Del 13/06/2022 Reg. Part. 107 del 13/06/2022	<b>Oggetto:</b> Lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi" - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Codice CUP: G57H19001050002 - Codice CIG: ZCC29996D7 -
---	---

L'anno **2022**, il giorno **Tredici** del mese di **Giugno** nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Geom. Giuseppe Franchina è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;

### PREMESSO CHE:

- ❖ con nota prot. 2301/GAB del 15/03/2019 l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha comunicato a questo Ente l'assegnazione di risorse per €. 61.187,28 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade;
- ❖ con la stessa nota l'Assessore ha invitato questo Ente a fornire le seguenti informazioni:
  - descrizione sintetica dell'intervento, indicante il quadro tecnico economico;
  - livello progettuale dello stesso;
  - cronoprogramma delle attività;
- ❖ con Determina n. 122 del 09/07/2019 venivano assunte le funzioni di R.U.P. dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- ❖ la linea di finanziamento in questione prevede la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne di cui al Piano Straordinario;
- ❖ con delibere di Giunta Comunale n. 79 del 06/06/2019, n. 98 del 27/06/2019 e n. 108 del 08/07/2019 erano state assegnate somme per complessivi € 10.000,00 per la messa in sicurezza delle strade esterne nella parte sottostante il centro abitato, lato est, interessanti le località "Grassetta" - Acquafredda-Portale - Acquabianca-Castagnera;
- ❖ con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 08/07/2019 è stato adottato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'area tecnica con autorizzazione all'impiego della parte dei fondi restanti, per l'intervento inerente la messa in sicurezza della strada esterna comunale denominata "Via Garibaldi";
- ❖ con determina n. 148 del 30/07/2019 è stato incaricato per la progettazione esecutiva il Geom. Antonio Lenzo residente in XXXXXX, Via XXXXX XXXXX n. XX, C.F. XXXXXXXXXX, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 1241;
- ❖ con determina n. 149 del 30/07/2019 è stato incaricato per il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Francesco Pintaudi, nato a XXXXX il XXXXXXX, residente in XXXX XXXXX XXXXX, Via XXX XXXXX n. XX, C.F. XXXXXXXXXXXXX, P.IVA 03425690835, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 2022, in possesso della qualificazione specifica;
- ❖ con delibera di G.M. n. 119 del 31/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne di cui al Piano Straordinario Assessorato Regionale Infrastrutture - Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi all'uopo redatto dal Geom. incaricato sulla base delle

indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale dell'importo complessivo di € 51.187,28, di cui € 36.597,28 per lavori compresi oneri della sicurezza, ed € 14.590,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

- ❖ con nota prot. 7899 del 04/10/2019, acclarata al protocollo dell' Ente al n. 5809 del 04/10/2019, l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha comunicato, che il beneficio complessivo per gli interventi di cui sopra è stato ridotto, fissando l'importo complessivo di €. 57.931,32;
- ❖ con nota prot. 6251 del 25/10/2019 il RUP, a seguito della sopra citata nota, ha richiesto ai professionisti incaricati per la progettazione e per la sicurezza a provvedere ciascuno in relazione al proprio incarico, al riassetamento del progetto esecutivo denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi" il cui costo totale doveva ammontare ad €. 47.931,32 comprensivi di lavori e somme a disposizione, tenuto conto della somma di € 10.000,00 già impegnata per i lavori di messa in sicurezza della viabilità di cui alla D.G. 79/2019, 98/2019 e 108/2019;
- ❖ il progetto esecutivo riassetato dell'importo complessivo pari ad Euro 47.931,32 è stato consegnato dai professionisti incaricati in data 29/10/2019 e presenta il seguente quadro economico di spesa:

<b>COMUNE DI FLORESTA</b>				
<b>Lavori di messa in sicurezza della strada esterna Via Garibaldi</b>				
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	1	Per lavori al lordo	€ 33.713,78	€ 33.713,78
	2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.067,02	
	3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 32.646,76	
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.371,38	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 236,00	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 8.300,00	
	4	Per acquisizione pareri	€ 200,00	
	5	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
	6	Per imprevisti	€ 1.610,17	
		SOMMANO	€ 14.217,54	€ 14.217,54
		<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 47.931,32</b>

- ❖ con Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 20/11/2019 il Progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- ❖ con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 236 del 11/06/2020 relativamente al "PSC 2014/2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, Aggiornamento elenco degli investimenti della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne" è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi, concernente il finanziamento di n. 90 interventi per un importo complessivo pari ad € 9.980.177,10 riportati nella Tabella riepilogativa allegata;
- ❖ che nel suddetto elenco aggiornato degli interventi finanziati è presente l'opera riguardante la "Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi" nel Comune di Floresta per l'importo di € 47.931,32, a totale carico del Patto per la Sicilia - PSC 2014/2020;

**CHE** con nota Prot. n°7676 del 05/08/2020 l'Assessorato Infrastrutture e per la Mobilità registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 06/08/2020 al n°4244, in qualità di Ente Finanziatore, invita i Comuni inseriti nel Piano Straordinario di Messa in Sicurezza delle strade dei piccoli Comuni, tra i quali risulta anche questo Comune, che nelle more della istituzione dei pertinenti capitoli di bilancio e della emissione del decreto di finanziamento ad avviare le relative procedure di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n°55/2019 di conversione del D.L. n°32/2019 (c.d. "Decreto Sbocca Cantieri");

**CHE** con Determina Dirigenziale n°121 del 24/07/2020, si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIBALDI" dell'importo di € 33.713,78 (importo comprensivo di oneri sicurezza e costo della manodopera, IVA esclusa), utilizzando le modalità di cui dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019, previa indagine di mercato competitiva/valutativa informale con negoziazione condotta sulla piattaforma ASMECOMM con almeno N. 3 operatori economici qualificati, da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza la verifica della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**CHE** con Determina Dirigenziale n°133/R.P. dell'11/08/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'Operatore Economico "EDILSTRADE S.R.L.s.", con sede in XXXX XXXXX (XX) - CAP: XXXXX - Via XXXXX, n°X- Partita IVA: 03474920836 - PEC: edilstradesrls@lamiapec.it per l'importo di €30.230,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.067,02 in totale €31.297,92 oltre IVA in totale €34.427,71, rispetto all'importo posta a base di gara pari ad €33.713,78, oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.067,02 in totale €33.713,78 oltre IVA corrispondente ad una percentuale, pari al **7,40%**;

**CHE** in data 08/09/2020 è stata sottoscritta una Scrittura Privata a valere di contratto;

**CHE** in data 10/09/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori con conclusione fissata per il 10/12/2020;

**CHE** i lavori furono sospesi con verbale in data 19/10/2020 per le motivazioni rappresentate a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

**CHE** in data 24/02/2021 i lavori furono sospesi con verbale n. 2 per le motivazioni rappresentate e per le problematiche della situazione epidemiologica COVID 19;

**CHE** in data 01/04/2021 i lavori furono sospesi con verbale n. 3 per la redazione di una perizia di variante;

**CHE** a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 09/12/2020, cui vanno sommati i sessanta (60) giorni della perizia di variante n. 01 e i giorni di sospensione duecentosessantadue (262) il tutto per un totale di trecentoventidue (322) la cui nuova scadenza contrattuale a seguito delle sospensioni e delle proroghe è stata postergata alla data del 08/11/2021;

**CHE** con Delibera Commissariale n. 7 del 16/07/2021 è stata approvata la Perizia di Variante n. 01, redatta ai sensi del D.M. n°49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ed art. 10 del Decreto del MIT del 30/04/2020, la quale si è resa necessaria per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio che non comportano variazioni significative nel progetto, tutte volte al miglioramento dell'opera al fine di garantire una maggiore funzionalità ed avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>COMUNE DI FLORESTA</b>			
<b>Lavori di messa in sicurezza della strada esterna Via Garibaldi</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,40%	€ 31.512,42	
2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.067,02	
3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 32.579,44	€ 32.579,44
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.257,94	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 695,99	
3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 8.300,00	
4	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
5	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 79,67	
	<b>SOMMANO</b>	€ 12.833,61	€ 12.833,61
	Economie da ribasso d'asta		€ 2.518,27
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 47.931,32</b>

**VISTI** gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 20/11/2021, dai quali si evince che i lavori assegnati alla Ditta "EDILSTRADE S.R.L.s.", con sede in XXXX XXXXX (XX) - CAP: XXXXXX - Via XXXXX, n°X- Partita IVA: 03474920836 - PEC: edilstradesrls@lamiappec.it, sono collaudabili;

**Dato Atto**, inoltre, come risultante dal citato Certificato di Regolare Esecuzione si può liquidare all'Impresa il credito residuo, ammonta ad **€.161,40**, oltre IVA 10%, in totale **€. 177,54**;

**Ritenuto** detto Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**Ritenuto**, inoltre, che il superiore Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

**Ritenuto**, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;
- l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- le Linee Guida n. 4 - *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*);
- il D.L. n. 77/2021 come convertito con la Legge n. 108/2021 (*Decreto Semplificazioni Bis*);
- la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 127/1997 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- la Determinazione del Sindaco n. 14 del 31/12/2021, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale vigente;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

---

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente riportati:

1. **Di Prendere atto** ed approvare gli atti di Contabilità Finale, redatti in data 20/11/2021;
2. **Di Prendere atto** ed approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/11/2021 dai quale si evince che i lavori assegnati alla Ditta "EDILSTRADE S.R.L.s.", con sede in XXXX XXXXX (XX) - CAP: XXXXXX - Via XXXXX, n°X - Partita IVA: 03474920836 - PEC: edilstradesrls@lamiappec.it, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad **€.161,05**, oltre IVA 10%, in totale **€. 177,54**;
3. **Di Dare Atto** che la complessiva somma di **€.177,54**, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui

fondi assegnati con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 236 del 11/06/2020 relativamente al "PSC 2014/2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, Aggiornamento elenco degli investimenti della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne" - D.D.D. n°1922 del 14/07/2021, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- 4. Di Dare Atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- 5. Di Dare Atto** che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;
- 6. Di Trasmettere** copia della presente, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al Sig. Sindaco - Sede ed all'Operatore Economico "EDILSTRADE S.R.L.s.", con sede in XXXX XXXXX (XX) - CAP: XXXXXX - Via XXXXX, n°X - Partita IVA: 03474920836 - PEC: edilstradesrls@lamiapec.it;
- 7. DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**F.to Geom. Giuseppe Franchina**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 428 Dal 20.06.2022 al 05.07.2022

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_