



	X COPIA
--	---------

COMUNE DI FLORESTA

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 del reg. DATA 04.12.2020	OGGETTO: Intervento urgente ed indispensabile di ripristino della funzionalità della condotta fognaria presente nella P.zza Umberto I° e necessaria revisione dell'intera regimentazione delle acque meteoriche nelle Vie Roma e Sant'Anna. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.
--	---

L'anno Duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12:10 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) CAPPADONA	Antonino	Sindaco
2) CORICA	Francesco	Assessore
3) MOLLICA	Rosa Alba Calogera	Assessore
4) CALABRESE	Giuseppe	Assessore
5) SCALISI	Giacomo	Assessore
		Totale

Presente	Assente
X	
	X
	X
X	
X	
3	2

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Tumminello

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

PROPOSTA AREA TECNICA N. 86 DEL 04/12/2020

PREMESSO CHE:

-Con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 16/07/2020, trasmesso in pari data al Sindaco di Floresta con nota prot. n°3791, il Responsabile dell'Area Tecnica rappresentava la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori volti all'eliminazione della situazione di pericolo sotto l'aspetto igienico sanitario e ambientale sulla condotta fognaria di Piazza Umberto I° e alla regimentazione delle acque meteoriche nelle Vie Roma e Sant'Anna;

-Per quanto sopra è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 14 del 16/07/2020 con la quale, preso atto che, alla data, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto, anche per le note vicende legate alla epidemia causata dal COVID-19, ad approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso, nonché rilevata la necessità e l'urgenza dell'indispensabile al ripristino della funzionalità della condotta fognaria presente nella Piazza Umberto I° e la necessaria revisione dell'intera regimentazione delle acque meteoriche nelle Vie Roma e Sant'Anna, il Sindaco determinava:

-di intervenire per scongiurare inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario ed ambientale; - -di prendere atto dell'importo di cui al suddetto Verbale di Somma Urgenza necessario per l'eliminazione dell'inconveniente verificato, presuntivamente stimato in € 15.000,00, compresi IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

-di prendere atto che a lavori effettuati sarebbe stato effettuato dettagliato consuntivo finale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;

-per quanto lo stesso ordinava alla Ditta CALA' SCARCIONE CARLO, Via Piano Canne , n°27 - 98078 Tortorici (ME) - Partita IVA: 01995680830 - Codice Fiscale CLS CRL 69T29 I199S, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza, quantificati presuntivamente in € 15.000,00 compreso IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, da eseguire con la massima tempestività al fine di scongiurare inconvenienti sotto l'aspetto igienico sanitario ed ambientale, facendo carico al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere alla direzione e sorveglianza di detti lavori e di procedere a conclusione dei lavori a redigere dettagliato consuntivo finale e, inoltre, a regolarizzare la presente ordinanza così come previsto dall'art. 191 comma 3 del D. Lgs 18/08/2000 n. 167;

-Con Delibera n. 102 del 06/08/2020 la Giunta Comunale prendeva atto dell'Ordinanza Sindacale dando atto che le risorse necessarie per le finalità di cui sopra sarebbero state assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica dopo l'approvazione del Bilancio dell'esercizio in corso;

-I lavori originariamente previsti, tenuto conto del ribasso concordato dal Direttore dei Lavori con la Ditta esecutrice, pari al 15%, venivano suddivisi come da quadro economico che segue:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA NELLA PIAZZA UMBERTO I° E REVISIONE DELL'INTERA REGIMENTAZIONE ACQUE METORICHE VIA ROMA E S. ANNA			
QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 15.000,00	
2	A detrarre ribasso d'asta del 15% su A.1	€ 2.250,00	
3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 12.750,00	€ 12.750,00

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Per IVA 10% su A.3	€ 1.275,00		
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 300,00		
3	Imprevisti	€ 675,00		
	SOMMANO	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
	IMPORTO ASSEGNATO		€ 15.000,00	

-I lavori sono stati affidati all'Impresa CALA' SCARCIONE CARLO, Via Piano Canne, n°27 - 98078 Tortorici (ME) - Partita IVA: 01995680830 - Codice Fiscale CLS CRL 69T29;

-Nel corso dei lavori per circostanze imprevedute ed imprevedibili sono stati eseguiti maggiori lavori per circa € 10.000,00 - come si evince dalla contabilità finale definita in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa - necessari per eseguire e completare l'opera, finalizzati alla eliminazione degli inconvenienti rappresentati in Perizia;

-L'Importo totale dei lavori suppletivi deriva dal seguente quadro economico:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA NELLA PIAZZA UMBERTO I° E REVISIONE DELL'INTERA REGIMENTAZIONE ACQUE METORICHE VIA ROMA E S. ANNA				
QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLETIVI				
A	Lavori			
1	Importo lavori	€ 25.000,00		
2	A detrarre ribasso d'asta del 15% su A.1	€ 3.750,00		
3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 21.250,00	€ 21.250,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Per IVA 10% su A.3	€ 2.125,00		
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 500,00		
	SOMMANO	€ 2.625,00	€ 2.625,00	
	IMPORTO TOTALE		€ 23.875,00	

-In data 01/12/2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il Conto Finale dal quale risulta un credito netto per l'impresa di Euro 21.250,00 oltre IVA.

-La maggiore spesa tra le somme originariamente autorizzate - pari ad € 15.000,00 - e quella derivante dai lavori suppletivi - ammontante ad € 8.375,00 - trova copertura con le somme assegnate per l'intervento in questione con la Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000), codice intervento: 09.02.2.202.21115;

-Nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L., si attesta che:

- i lavori eseguiti dalla ditta CALA' SCARCIONE CARLO, Via Piano Canne, n°27 - 98078 Tortorici (ME) - Partita IVA: 01995680830 - Codice Fiscale CLS CRL 69T29 - corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla perizia originariamente redatta ed ai lavori suppletivi concordati nel corso dell'esecuzione dei lavori per sopraggiunte necessità impreviste ed imprevedibili finalizzati al completamento dell'intervento e alla messa in sicurezza sotto il profilo igienico sanitario;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

-eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo da liquidare in netti Euro 21.250,00, al netto del ribasso offerto pari al 15%;

DATO ATTO che per quanto in premessa occorre procedere alla presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa Calà Scarcione Carlo e ad assegnare le risorse necessarie per la liquidazione al Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dei sotto riportati pareri:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Dlgs. n. 50/2016;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia così come modificato ed integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 23/98, n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente richiamati e trascritti:

-DI APPROVARE quanto in premessa;

-DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori relativamente all'**Intervento urgente ed indispensabile di ripristino della funzionalità della condotta fognaria presente nella P.zza Umberto I° e necessaria revisione dell'intera regimentazione delle acque meteoriche nelle Vie Roma e Sant'Anna;**

-DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica per l'intervento in questione la somma complessiva di € 23.875,00;

-DI DARE ATTO che il superiore importo trova copertura con le somme assegnate per l'intervento in questione con Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000), codice intervento: 09.02.2.202.21115;

-DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Il Responsabile della Istruttoria

F.to Ing. Francesco Corica

Il Proponente

F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 23.875,00 con imputazione della stessa agli interventi bilancio indicati nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno n. 941

Lì 04.12.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Antonina Casella**

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Lì 04.12.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Corica**

In ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Lì 04.12.2020

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Antonina Casella**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

Ad unanimità di voti espressi per Legge;

DELIBERA

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Tumminello

L' Assessore

F.to Giacomo Scalisi

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;

✍ Sarà pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 07.12.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 22.12.2020 con il nr. cron. 766

Dalla Residenza comunale 04.12.2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Tumminello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

✍ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale 04.12.2020

Timbro

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Tumminello