



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. <u>452</u> del <u>17</u> /12/2020 Reg. Part. 222 Del 15/12/2020	Oggetto: Messa in sicurezza edificio adibito ad alloggio Comandante della Stazione Caserma Carabinieri - Riquilificazione del tetto di copertura. CIG: ZA12FC312F Liquidazione alla Ditta assegnataria dei lavori.
---	---

L'anno 2020, il giorno quindici del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO CHE:

- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica con determina n. 70 del 04/06/2020 ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione;
- Nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- Nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSO CHE:

-In data 09/06/2020 il Responsabile dell'Area Tecnica ha relazionato sullo stato dei "Lavori di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale adibito ad alloggio del Comandante della Caserma dei Carabinieri" evidenziando, a seguito di apposito sopralluogo, la necessità e l'urgenza di poter procedere al completamento dei lavori di messa in sicurezza riguardanti la copertura a tetto e l'esterno dell'edificio, dopo avere constatato che, ove non si fosse provveduto, in tempi ristretti e con priorità, all'esecuzione delle opere di *riqualificazione del tetto di copertura*, si sarebbero potuti verificare problemi di sicurezza per la pubblica incolumità a causa della precarietà del manto di tegole del suddetto tetto, come meglio potevasi evidenziare nell'allegato referto fotografico;

-In tale ottica è stata predisposta dall'UTC un'apposita perizia per un intervento straordinario ed urgente dei lavori necessari ed indifferibili a rimuovere il suddetto pericolo per la pubblica e privata incolumità, che è stata sottoposta all'Impresa già esecutrice dei lavori originari - Impresa A&C F.lli Calà s.r.l.s. con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835 - che si è dichiarata disponibile alla effettuazione dei suddetti lavori offrendo un ribasso del 15% sull'importo progettuale.

-Il quadro economico del progetto redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, R.U.P., tenuto

conto che, contabilmente l'importo dei lavori assommava ad € 13.793,90, dell'intervento è stato distinto come da prospetto che segue:

PROSPETTO DELLE SOMME DA IMPEGNARE

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGIO COMANDANTE DELLA STAZIONE CC			
QUADRO ECONOMICO			
A	Lavori		
	1 Importo lavori	€ 13.793,90	
	2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.976,22	
	3 Importo lavori soggetti a ribasso	€ 10.817,68	
	4 A detrarre ribasso d'asta del 15% su A.3	€ 1.622,65	
	5 Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 9.195,03	
	6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.976,22	
	7 Importo lavori al netto A5+A6	€ 12.171,25	€ 12.171,25
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1 Per IVA 10% su A.7	€ 1.217,12	
	2 Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 275,88	
	3 Per imprevisti	€ 335,75	
	SOMMANO	€ 1.828,75	€ 1.828,75
	IMPORTO OCCORRENTE		€ 14.000,00

-Il progetto, preso atto che L'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, è stato approvato con Ordinanza Sindacale n° 11 in data 10/06/2020 per un importo complessivo di Euro. 14.000,00;

-I lavori sono iniziati in data 16/06/2020 ed ultimati in data 01/10/2020;

-Nel corso dei lavori per circostanze impreviste ed imprevedibili sono stati eseguiti maggiori lavori per circa € 5.300,00, per un importo complessivo concordato tra le parti, in cifra tonda pari ad € 18.000,00, come si evince dalla contabilità finale definita in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, necessari per eseguire e completare l'opera finalizzati alla eliminazione degli inconvenienti rappresentati in Perizia.

-L'Importo totale dei lavori suppletivi deriva dal seguente quadro economico:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGIO COMANDANTE DELLA STAZIONE CC - RIQUALIFICAZIONE TETTO DI COPERTURA			
QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLETIVI -CONTABILITA' FINALE			
A	Lavori		
	1 Importo lavori	€ 18.000,00	
	2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.976,22	
	3 Importo lavori soggetti a ribasso	€ 15.023,78	
	4 A detrarre ribasso d'asta del 15% su A.3	€ 2.253,57	
	5 Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 12.770,21	
	6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.976,22	
	7 Importo lavori al netto A5+A6	€ 15.746,43	€ 15.746,43
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1 Per IVA 10% su A.7	€ 1.574,64	
	2 Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 360,00	
	SOMMANO	€ 1.934,64	€ 1.934,64
	IMPORTO OCCORRENTE		€ 17.681,08

-Il Conto Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/10/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 15.746,43
- B) Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 15.746,43

-La maggiore spesa tra somme originariamente autorizzate – pari ad € 14.000,00 – e quella derivante dai lavori suppletivi – ammontante ad € 17.681,08 – trova copertura con le somme assegnate per l'intervento in questione con la Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000), codice intervento: 01.05.2.202.21015;

-I lavori si sono svolti secondo le previsioni di perizia originaria e secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori per le successive indispensabili e inderogabili integrazioni che ne hanno determinato la completa funzionalità dell'opera, non imputabile ad errore progettuale per la loro imprevedibilità;

-Nel Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L., si attesta che:

- i lavori eseguiti dalla ditta A&C F.lli CALA' s.r.l.s., con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835 - corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla perizia originariamente redatta ed ai lavori suppletivi concordati nel corso dell'esecuzione dei lavori per sopraggiunte necessità imprevedute ed imprevedibili finalizzati al completamento dell'intervento e alla messa in sicurezza del tetto;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo da liquidare in Euro 15.746,43, al netto del ribasso offerto pari al 15%;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo da liquidare in netti Euro 15.746,43;

PREMESSO QUANTO SOPRA,

VISTA la fattura n. ___ del ___/12/2020 con la quale la Ditta A6C F.Ili Calà s.r.l.s. chiede il pagamento dell'importo dovuto pari ad € 15.746.43, oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RICONOSCIUTO che può procedersi alla liquidazione;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione;

VISTI:

- il Codice CIG: 83562581FF;
- il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
- la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
- la legge 07/09/1998 n. 23;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 17.681,08 che trova copertura al codice intervento 01.05.2.202.21015- imp. 1061 del bilancio corrente esercizio;

DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa per l'esecuzione delle opere relative alla "**Messa in sicurezza edificio adibito ad alloggio Comandante della Stazione Caserma Carabinieri - Riqualficazione del tetto di copertura**", secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp	Cod. Intervento	Importo fattura
A%C F.Ili Calà s.r.l.s.	n. 4 DEL 14/12/2020	1061	01.05.2.202.21015	€ 17.321,07
Totale				€ 17.321,07

DI ACCREDITARE l'importo sopra menzionato di € 17.321,07 con accredito sul C/C bancario intestato alla sopradetta Ditta A&C F.Ili Calà s.r.l.s. con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835 - IBAN: IT55Z0200882610000105267275;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE