



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. <u>454</u> Del <u>17/12/2020</u> Reg. Part. 224 del 15/12/2020	Oggetto: Liquidazione acconto ditta esecutrice dei lavori di " <b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E IMMOBILI COMUNALI VARI</b> ".  <b>CIG: Z152B67550 ----- CUP:G52I19000340001</b>
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Quindici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

#### PREMESSO CHE:

- con determina n. 132 del 29/09/2017 si è dato avvio alla procedura per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, stabilendo di individuare il soggetto idoneo e qualificato per la realizzazione delle opere mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016;
- con Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica" il Ministero dello sviluppo economico ha previsto la concessione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- tali contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
  - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - l'assegnazione del contributo è in base alla popolazione residente, e per quanto riguarda il Comune di Floresta risulta un contributo pari ad € 50.000,00;
  - l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31/12/2019;
- con delibera di G.M. n. 151 del 05/12/2019 è stato demandato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per l'utilizzo del contributo di € 50.000,00 di cui al D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica", per la realizzazione di un intervento, in linea con le finalità di cui alla citata norma, sull'immobile comunale utilizzato come Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari;
- con determina dirigenziale n. 219 del 13/12/2019 è stato conferito l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità in fase di esecuzione per i lavori di "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dell'Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina ed immobili vari", ai sensi dell'art. 157 e dell'art. 36 comma 2 lettera a), all'Ing. Scalisi Giuseppe nato a Ucria il 23/09/1952, residente a Sinagra in Via A. Da Messina, 4;
- che con Determina Dirigenziale n°232/R.P. del 31/12/2019, sono stati affidati i lavori di "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari" all'Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A,

9510 MILO (CT), per l'importo di €. 36.125,20 oltre IVA al 10% per € 3.612,52, per un totale di €. 39.737,72 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** che con verbale del 14/01/2020 hanno avuto inizio i lavori di riferimento con conclusione previste per il 16/04/2020;

**PRESO ATTO** del provvedimento di sospensione dei Lavori del 13/03/2020, del 25/03/2020, del 02/04/2020 e del 17/04/2020 per complessivi gg. 52 a seguito dell'emergenza epidemiologica dal COVID - 19;

**VISTO** il Verbale di Ripresa Lavori redatto il 05/05/2020, con la quale è stato disposto la ripresa dei lavori a partire dall'11/05/2020, con nuova conclusione degli stessi fissata per il 30/06/2020;

**VISTA** la nota del 26/06/2020, con la quale L'impresa esecutrice dei lavori comunicava l'ultimazione dei detti lavori;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 02/07/2020, dalla si evince che i lavori affidati all'Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT), sono stati eseguiti ed ultimati in tutto le loro parti e che prima dell'emissione dello stato Finale occorre procedere all'approvazione di una Perizia assestamento Somme;

**CHE** è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto il 02/07/2020, dal quale si evince che i lavori affidati all'Impresa SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT), sono stati eseguiti ed ultimati in tutto le loro parti e che prima dell'emissione dello stato Finale occorre procedere all'approvazione di una Perizia assestamento Somme;

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale n°140 del 01/10/2020 è stata approvata una perizia di assestamento il cui quadro economico risulta così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME</b>				
<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 5%	€ 35.192,99	
		Oneri provvisionali di sicurezza	€ 2.906,99	
		Totale	€ 38.099,98	€ 38.099,98
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.810,00	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 0,7% su A.1	€ 799,04	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 6.840,46	
	4	Per imprevisti	€ 0,00	
	5	Economie	€ 450,52	
		SOMMANO	€ 11.900,02	€ 11.900,02
		<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 50.000,00</b>

**CHE** gli atti di contabili di contabilità finale sono stati sottoscritti da parte dell'Impresa senza riserve;

**CHE** in data 05/10/2020 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che:

**CHE** i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

**CHE** è stato accreditato da parte dell'Ente Finanziatore l'importo del 50% pari ad € 25.000,00;

**VISTA** la fattura n. 17\_2020 del 04/11/2020 con la quale la SORBELLO ALFIO, C.F. SRBLFA47H04I216U, P.IVA 00495390874, Via Caselle Pianogrande, 24/A, 9510 MILO (CT) chiede il pagamento del saldo pari ad € 41.909,98, IVA compresa;

**RICONOSCIUTO** che può procedersi alla liquidazione di un acconto pari ad €. 20.954,99, IVA compresa, in attesa dell'accREDITAMENTO dell'intera somma da parte dell'Ente Finanziatore;

**CONSIDERATO** che la Ditta esecutrice dei lavori risulta essere in regola in materia contributiva e previdenziale;

**RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione;  
**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm. ii.;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;  
**VISTO** l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

### **DETERMINA**

---

**DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa per la realizzazione delle opere relative agli "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile Immobile Comunale adibito a Museo della Civiltà Contadina e immobili comunali vari", un acconto di € 20.954,99, IVA compresa sui lavori eseguiti, secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	Importo fattura	Acconto fattura
SORBELLO ALFIO	N°08_20 del 17/11/2020	€ 41.909,98	€ 20.954,99

**DI ACCREDITARE** l'importo sopra menzionato di € 20.954,99 con accredito sul C/C bancario intestato alla sopradetta Sorbello Alfio COD IBAN: IT40D0521684260000000141507;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

### ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

