



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 465 del 19/12/2020 Reg. Part. 233 Del 17/12/2020	Oggetto: Lavori straordinari ed urgenti per la risoluzione delle criticità e per il fabbisogno di spazi per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021. CUP: G58B20000920004CIG: Z8827CCE2F Liquidazione alla Ditta assegnataria dei lavori.
--	--

L'anno 2020, il giorno diciassette del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO CHE:

- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione;
- Nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- Nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Floresta, stante che sono in corso di aggiudicazione i lavori per l'Adeguamento sismico e funzionale della Scuola Elementare, finanziati con Decreto del MIUR n. 175 del 10/03/2020, ha avviato nel mese di Agosto 2020 le procedure per il trasferimento dell'attività didattica presso altra struttura pubblica, individuata, di concerto con le autorità scolastiche, con gli spogliatoi annessi alle strutture sportive, facilmente raggiungibili, ampiamente fruibili, ben attrezzati in quanto in grado di garantire sicurezza e comfort, essendo dotati di pompe di calore e di boiler per l'acqua calda sanitaria, oltreché di servizi igienici a norma di legge, compresi quelli per i diversamente abili;
- In accordo con il responsabile della sicurezza dell'Istituto comprensoriale di Castell'Umberto, si è stabilito di eseguire lavori di edilizia leggera per l'acquisizione degli spazi necessari a soddisfare il fabbisogno di distanziamento interpersonale negli ambienti scolastici richiesto dalla normativa.
- Per quanto sopra, si è determinato di procedere:
 - all'abbattimento di alcune pareti (tramezzi) dei locali spogliatoi;
 - all'allargamento del vano, ala nord, da estendere al locale "magazzino" ed al contiguo locale igienico (wc) con dismissione del bagno;
 - alla realizzazione di apertura nel vano in allargamento tramite infisso in pvc;
 - alla revisione della pavimentazione interna, del zocchetto battiscopa e della tinteggiatura;

- alla realizzazione di una porta, recuperata con la demolizione, da collocarsi nel corridoio di collegamento con il vano intermedio;
 - alla realizzazione di una vetrata sull'atrio esterno formata da infisso in pvc e portoncini dotati di maniglione di sicurezza;
 - alla revisione dell'impianto elettrico;
 - alla installazione di un'unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore di adeguata potenza visto l'allargamento del vano.
- Nell'ottica di intervenire con la massima tempestività, stante la imminente riapertura dell'anno scolastico 2020/2021, l'UTC ha predisposto apposita perizia per un intervento straordinario ed urgente dei lavori necessari ed indifferibili a rimuovere le suddette criticità per la messa in sicurezza dell'attività scolastica, che è stata sottoposta alle Imprese operanti sul territorio con la richiesta di operare dal 01/09/2020 e ultimare i lavori entro gg. 7 (sette).
- Tenuto conto che l'unica impresa che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori, alle condizioni sopra espresse, risultava essere la Ditta A&C F.lli Calà s.r.l.s., C.da Piano Canne n. 21, TORTORICI (ME), P.IVA 03520060835, che ha offerto, stante l'urgenza nella organizzazione del cantiere, il ribasso del 7,5% sull'importo quantificato come segue, ne è derivato il seguente

PROSPETTO DELLE SOMME DA IMPEGNARE

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' E PER IL FABBISOGNO DI SPAZI PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021			
QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 15.996,47	
2	dfi cui oneri della sicurezza	€ 726,43	
3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 15.269,94	
4	A detrarre ribasso d'asta del 7,5% su A.3	€ 1.145,25	
5	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 14.124,69	
6	dfi cui oneri della sicurezza	€ 726,43	
7	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 14.851,12	€ 14.851,12
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.7	€ 1.485,11	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 319,33	
3	Per imprevisti	€ 344,44	
	SOMMANO	€ 2.148,88	€ 2.148,88
	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 17.000,00

- Il progetto, preso atto che L'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, è stato approvato con Ordinanza Sindacale n° 25 in data 01/09/2020 per un importo complessivo di Euro. 17.000,00;
- I lavori sono stati affidati all'Impresa A&C F.lli Calà s.r.l.s con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835.
- Con delibera n. 142 del 01/10/2020 la Giunta Comunale ha preso atto dell'Ordinanza Sindacale delegando il Responsabile dell'Area Tecnica all'espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza.

-Nel corso dei lavori per circostanze imprevedute ed imprevedibili sono stati eseguiti maggiori lavori che hanno comportato un incremento del quadro economico pari ad € 8.000,00, importo concordato tra le parti, con somme da impegnare in cifra totale pari ad € 25.000,00, come si evince dalla contabilità finale definita in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, necessarie per eseguire e completare l'opera finalizzati alla eliminazione degli inconvenienti rappresentati in Perizia.

-L'importo totale dei lavori suppletivi deriva dal seguente quadro economico:

COMUNE DI FLORESTA (ME)			
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' E PER IL FABBISOGNO DI SPAZI PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PERIZIA SUPPLETIVA			
QUADRO ECONOMICO FINALE			
A	Lavori		
1	Importo lavori	€ 23.800,00	
2	A detrarre ribasso d'asta del 7,5% su A.1	€ 1.785,00	
3	Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 22.015,00	
4	Lavori al netto in c.t.		€ 22.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.4	€ 2.200,00	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.1	€ 476,00	
3	Per ulteriori lavopri e arrotondamento	€ 324,00	
	SOMMANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 25.000,00

-Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 14/12/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 22.000,00

B) Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 22.000,00 oltre IVA al 10%.

-La maggiore spesa tra somme originariamente autorizzate – pari ad € 17.000,00 – e quella derivante dai lavori suppletivi – ammontante ad € 25.000,00 – trova copertura con le somme assegnate per l'intervento in questione con la Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000), codice intervento: 04.06.2.202.21108.01.

-Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Corica Direttore dei lavori di cui trattasi, nel Certificato di regolare Esecuzione, ha attestato che:

-i lavori eseguiti dalla ditta A&C F.lli CALA' s.r.l.s., con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835 - corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla perizia originariamente redatta ed ai lavori suppletivi concordati nel corso dell'esecuzione dei lavori per sopraggiunte necessità imprevedute ed imprevedibili finalizzati al completamento dell'intervento e alla messa in sicurezza del tetto;

-le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

-i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

-eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo da liquidare in Euro 22.000,00 oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n° 207 del 16/12/2020 si è deciso:

1. **DI APPROVARE** quanto in premessa;
2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori relativamente all'**Ordinanza contingibile e urgente relativa ai "Lavori straordinari ed urgenti per la risoluzione delle criticità e per il fabbisogno di spazi per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021"**;
3. **DI ASSEGNARE** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'intervento in questione la somma complessiva di € 25.000,00;
4. **DI DARE ATTO** che il superiore importo trova copertura con le somme assegnate per l'intervento in questione con Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000), codice intervento: 04.06.2.202.21108.01;
5. **DI DISPORRE** la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

PREMESSO QUANTO SOPRA,

VISTA la fattura n. 05 del 16/12/2020 con la quale la Ditta A&C F.lli Calà s.r.l.s. chiede il pagamento dell'importo dovuto pari ad € 22.000,00, oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RICONOSCIUTO che può procedersi alla liquidazione;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione;

VISTI:

- il Codice CIG: 83562581FF;
- il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
- la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
- la legge 07/09/1998 n. 23;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 25.000,00 che trova copertura al codice intervento 04.06.2.202.21108.01 – imp. 1074 del bilancio corrente esercizio;

DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa per l'esecuzione delle opere relativi ai **"Lavori straordinari ed urgenti per la risoluzione delle criticità e per il fabbisogno di spazi per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021"**, secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp	Cod. Intervento	Importo fattura
A%C F.lli Calà s.r.l.s.	n. 5 DEL 16/12/2020	1074	04.06.2.202.21108.01	€ 24.200,00
Totale				€ 24.200,00

DI ACCREDITARE l'importo sopra menzionato di € 24.200,00 con accredito sul C/C bancario intestato alla sopradetta Ditta A&C F.lli Calà s.r.l.s. con sede in Tortorici, C.da Piano Canne n. 21, P.IVA 035720060835 - IBAN: IT55Z0200882610000105267275;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE