



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n.467 del 19/12/2020 Reg. Part. 235 Del 18/12/2020	Oggetto: Esecuzione di lavori abbattimento barriere architettoniche locale Poste Italiane e interventi vari. CIG: Z702FD5DBA Liquidazione alla Ditta assegnataria dei lavori.
---	--

L'anno 2020, il giorno Diciotto del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO CHE:

- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 08/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- Il sottoscritto Ing. Francesco Corica con determina n. 70 del 04/06/2020 ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione;
- Nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- Nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

PREMESSE

Con Verbale in data 02/11/2020 il Responsabile dell'Area Tecnica faceva presente al Sindaco che:

- le Poste Italiane effettuano presso il Comune di Floresta i servizi di istituto in un locale sito in Via Umberto I°;
- da tempo è stata avvertita, anche su sollecitazione delle Autorità Comunali, la necessità di allocare presso la sede uno sportello automatico dotato di sistema elettronico di cassa continua per permettere alla clientela di effettuare prelievi tramite *Bancomat*;
- i responsabili tecnici del Comune di Floresta e delle Poste Italiane – sede di Messina – hanno concordato le lavorazioni da effettuare per addvenire alla messa in funzione del servizio ritenuto indispensabile ed urgente;
- l'Ufficio provinciale delle Poste Italiane ha comunicato che l'attivazione del servizio in questione sarebbe avvenuta entro il 16 Novembre c.m.
- Si appalesava inoltre urgente ed indifferibile la sistemazione di un tratto di allaccio fognario lungo la Via Umberto I°;
- Si rilevava altresì che occorre procedere ad effettuare lavori di riqualificazione e di decoro urbano nella piazzetta antistante le Poste stante che è stata già avviata la procedura per l'installazione di una colonnina per la ricarica di n. 2 auto elettriche per la quale il comune si è impegnato a individuare e concedere gli stalli per la sosta delle autovetture;

-Occorreva infine procedere alla demolizione di opere strutturali pericolanti presso un fabbricato sito in Via Baratta.

AVUTO RIGUARDO di quanto in premessa, essendo stata richiesta la disponibilità all'esecuzione dei lavori alle Imprese operanti sul territorio, è stato accertato che l'unica che si è dichiarata disponibile, alle condizioni sopra espresse, è risultata la Cosmak s.r.l., Via Toscano n. 13, S. Piero Patti (ME), P. IVA 03099860839 che ha offerto, stante l'urgenza nella organizzazione del cantiere, il ribasso del 7,5% sull'importo quantificato, per cui, dal computo metrico redatto, il quadro economico comprendente i lavori da eseguire risultava essere pari ad € 13.000,00 - come da prospetto che segue:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
ESECUZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE POSTE ITALIANE - ALLACCIO FOGNARIO LUNGO LA VIA UMBERTO I°. DEMOLIZIONE OPERE PERICOLANTI LUNGO LA VIA BARATTA - ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E DI DECORO PIAZZETTA ABTISTANTE LE POSTE				
QUADRO ECONOMICO INIZIALE				
A		Lavori		
	1	a Lavori abbattimento barriere architettoniche locale Poste Italiane	€ 1.500,00	
		b Ripristino e messa a norma allaccio fognario Via Umberto I°	€ 1.500,00	
		c Opere di riqualificazione e di decoro urbano piazzetta poste	€ 6.500,00	
		d Demolizione opere per messa in sicurezza Via Baratta	€ 2.000,00	
	2	Opere provvisoriale di sicurezza	€ 500,00	
	3	Importo lavori al lordo	€ 12.000,00	
	4	Ribasso d'asta del 7,5% su € 10.500,00	€ 787,50	
	5	Importo lavori al netto	€ 11.212,50	€ 11.212,50
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.5	€ 1.121,25	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.3	€ 240,00	
	3	Imprevisti	€ 426,25	
		SOMMANO	€ 1.787,50	€ 1.787,50
		IMPORTO ASSEGNATO		€ 13.000,00

PRESO ATTO che tali somme, data l'urgenza e la necessità, dovevano essere quanto prima impegnate ed assegnate con l'urgenza che il caso richiedeva, è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 36 del 02/11/2020 con la quale, rilevato che, alla data, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto, anche per le note vicende legate alla epidemia causata dal COVID-19, ad approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario in corso, nonché rilevata la necessità e l'urgenza dell'indispensabile esecuzione dei lavori evidenziati nella Relazione tecnica di somma urgenza redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, si è stabilito:

-di prendere atto dell'importo di cui al suddetto Verbale di Somma Urgenza necessario per l'esecuzione degli interventi preventivati, stimati in €13.000,00, compresi IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

-di prendere atto che a lavori effettuati sarebbe stato effettuato dettagliato consuntivo finale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;

-di affidare, tenuto conto della disponibilità della Cosmak s.r.l., Via Toscano n. 13, S. Piero Patti (ME), P. IVA 03099860839, l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto del 7,5% sull'importo degli stessi;

-Con Delibera n. 171 del 20/11/2020 la Giunta Comunale prendeva atto dell'Ordinanza Sindacale dando atto che le risorse necessarie per le finalità di cui sopra sarebbero state assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica con successivo provvedimento;

-Con delibera n. 45 del 30/11/2020 - con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e variazione del bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 (art. 175 comma 2-3 D.Lgs. 267/2000) - il Consiglio Comunale ha autorizzato la spesa relativa all'intervento in questione - pari ad € 13.000,00 - codice intervento: 10.05.2.202.20021-01.

Tutto ciò premesso,

TENUTO CONTO che:

-In corso d'opera sono stati eseguiti lavori diversi rispetto a quelli originariamente previsti, riguardanti specificatamente la pavimentazione dei locali comunali adibiti a garages, in stato di grave situazione di ammaloramento e di degrado, che hanno determinato il differimento di alcune opere originariamente previste ad un ulteriore intervento;

-Le opere sono state contabilizzate in contabilità finale definita in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, e risultano essere state necessarie per completare l'opera per le finalità rappresentate nella Perizia tecnica e nell'Ordinanza Sindacale.

-L'Importo totale dei lavori, con le variazioni apportate, si evince dal seguente quadro economico, il cui importo è rimasto invariato rispetto all'Importo assegnato:

COMUNE DI FLORESTA (ME)				
ESECUZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE POSTE ITALIANE - E INTERVENTI VARI				
QUADRO ECONOMICO FINALE				
A		Lavori		
	1	a Lavori abbattimento barriere architettoniche locale Poste Italiane	€ 1.500,00	
		b Massetto locali comunali	€ 7.222,26	
		c Opere di riqualificazione e di decoro urbano piazzetta poste	€ 1.989,26	
		d Demolizione opere per messa in sicurezza Via Baratta	€ 1.600,00	
	2	Opere provvisionali di sicurezza	€ 165,00	
	3	Importo lavori al lordo	€ 12.476,52	
	4	Ribasso d'asta del 7,5% su € 12.311,52	€ 923,36	
	5	Importo lavori al netto	€ 11.553,16	€ 11.553,16
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.5	€ 1.152,32	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: il 2% su A.3	€ 249,53	
	3	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 42,00	
		SOMMANO	€ 1.446,85	€ 1.446,85
		IMPORTO ASSEGNATO		€ 13.000,00

-Nel Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2020 è detto che:

-I lavori si sono svolti secondo le previsioni di perizia originarie e le variazioni in corso d'opera sopra evidenziate, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori che hanno determinato la completa funzionalità dell'opera;

-I lavori eseguiti dalla ditta Cosmak s.r.l., Via Toscano n. 13, S. Piero Patti (ME), P. IVA 03099860839 corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla perizia originariamente redatta ed ai lavori diversi concordati nel corso dell'esecuzione dei lavori finalizzati al completamento dell'intervento e alla messa in sicurezza di locali di proprietà comunale;

-Le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

-I lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

-Eseguita la completa revisione tecnico-contabile, si conferma l'importo da liquidare in Euro 11.553,16 oltre IVA al 10%;

-Tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

-Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

PREMESSO QUANTO SOPRA,

VISTA la fattura n. 33 del 17/12/2020 con la quale la Ditta Cosmak s.r.l. chiede il pagamento dell'importo dovuto pari ad € 11.553,16 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 12.708,48

ACCERTATA la regolarità contributiva;

RICONOSCIUTO che può procedersi alla liquidazione;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione;

VISTI:

- il Codice CIG: Z702FD5DBA;
- il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
- la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
- la legge 07/09/1998 n. 23;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 13.000,00 che trova copertura al codice intervento 10.05.2.202.20021-01- imp.1075 del bilancio corrente esercizio;

DI LIQUIDARE dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa per l'esecuzione delle opere relative alla "**Esecuzione di lavori abbattimento barriere architettoniche locale Poste Italiane e interventi vari.**", secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp	Cod. Intervento	Importo fattura
Cosmak s.r.l.	n. 33 del 17/12/2020	1075	10.05.2.202.20021-01	€ 12.708,48
Totale				€ 12.708,48

DI ACCREDITARE l'importo sopra menzionato di € 12.708,48 con accredito sul C/C bancario intestato alla sopradetta Ditta Cosmak s.r.l., Via Toscano n. 13, S. Piero Patti (ME), P. IVA 03099860839 - IBAN: IT 66S0521682381000008004605;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco CORICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE