



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 102 del 11/03/2021 Reg. Part. 66 Del 08/03/2021	Oggetto: Progetto relativo ad "Interventi di risparmio energetico, anche attraverso sistemi integrati di <i>smart building</i>, necessari al miglioramento delle performance energetiche del Palazzo Comunale". Approvazione nuovo Cronoprogramma dei lavori. CUPG54J17000020002 -CIG79522070D1
---	--

L'anno **2021**, il giorno **Otto** del mese di **Marzo** nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto Ing. Francesco Corica è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica con funzioni dirigenziali;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO CHE:

-La convenzione sottoscritta tra il Comune di Floresta e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità relativa all'esecuzione dei lavori dell'opera in oggetto prevede la conclusione delle lavorazioni a tutto il 28/02/2021;

-L'emergenza da COVID-19, che ha notevolmente interessato anche l'area dei Nebrodi, ha determinato nell'ultimo periodo un sostanziale rallentamento nell'esecuzione dei lavori;

-Allo stato la percentuale dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta ad oltre l'85%;

-La Direzione Lavori ha riformulato, su richiesta dell'Amministrazione, un nuovo cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori a tutto il 31/05/2021.

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del nuovo cronoprogramma lavori;

ATTESO che il provvedimento è parte integrante della documentazione da inviare al competente Assessorato Regionale per l'autorizzazione allo slittamento dei termini della convenzione circa la funzionalità del progetto;

CONSIDERATO che quanto sopra deriva da una circostanza imprevista ed imprevedibile determinata dalla diffusione, nell'area Nebroidea, dell'epidemia da COVID-19 che ha notevolmente rallentato il regolare svolgimento dei lavori.

VISTI:

- la L.R. n. 12/2011 del 12.07.2011;
- la L.R. n. 10/luglio/2015 n.14;
- il D.P. 31.01.2012 n. 13;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** integralmente la premessa;
- 2) **Di prendere atto e approvare** il cronoprogramma redatto dalla Direzione Lavori che prevede l'ultimazione delle opere da realizzare a tutto il 31/05/2021;
- 3) **Di dare atto** che quanto sopra deriva da una circostanza imprevista ed imprevedibile determinata dalla diffusione, nell'area Nebroidea, dell'epidemia da COVID-19 che ha notevolmente rallentato il regolare svolgimento dei lavori, allo stato eseguiti e contabilizzati nella percentuale dell'85%;
- 4) **Di dare atto** che il presente provvedimento è parte integrante della documentazione da inviare al competente Assessorato Regionale per l'autorizzazione allo slittamento dei termini della convenzione circa la funzionalità del progetto;
- 5) **Di Provvedere** a tutti gli atti consequenziali;
- 6) **Di Disporre** la pubblicazione della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Floresta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Cheil presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
