

Al Signor Sindaco del Comune di Floresta

Al Presidente del Consiglio Comunale

E.p.c. Ai consiglieri comunali

E.p.c. Al Segretario comunale

Oggetto : Interrogazione risposta urgente- sullo stato di fatto dei lavori rifunzionalizzazione del parco Comunale e ampliamento con realizzazione di un Parco Avventura.

I sottoscritti Consiglieri Comunali con la presente interrogano la S.S. di informare il Consiglio Comunale sullo stato di fatto dei lavori rifunzionalizzazione del Parco Comunale ed ampliamento con realizzazione di un "parco Avventura" con le indicazioni dell'eventuali criticità che non consentono la prosecuzione dei lavori e l'indicazione dei provvedimenti adottati o dei provvedimenti che codesta Amministrazione intende adottare ,stante la oggettiva rilevanza che anche il completamento dell'opera in questione riveste per la comunità locale.

Inoltre, a norma dell'art. 14 Lett. A)-del vigente regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale , si chiede che la risposta scritta debba pervenire agli scriventi entro 15 gg stesso mezzo.

Si chiede inoltre che la presente interrogazione venga inserita all'ordine del giorno del Primo consiglio comunale.

Floresta li 05-07-2022

I Consiglieri comunali

Dott. Sebastiano Marzullo.....

Dott. Rosalba Mollica.....

Liuzzo Antonina Tiziana.....

PROT. 5139

DEC 06/09/2022

AI CONSIGLIERI COMUNALI:

- Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana
- Dott.ssa Rosa Alba Mollica
- Dott. Sebastiano Marzullo

OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE 2- STATO DI FATTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE E AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA.

I lavori della realizzazione del Parco avventura, progetto redatto dall'arch. Bellia su incarico dell'amministrazione Marzullo e finanziato con un prestito della CassaDD PP, sono stati aggiudicati alla ditta aggiudicatrice "cantiere edile srl" di Favara.

L'importo dei lavori era di 191.573 €. La consegna dei lavori è avvenuta il 24/05/2018 e l'ultimazione era prevista il 16/09/2018; nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante riguardante la recinzione.

In fase di ultimazione dei lavori la ditta ha presentato delle riserve, che sono state rigettate l'11/12/2018.

Il rapporto con la ditta "cantiere edile srl" si è chiuso e sono stati pagati i lavori previsti nel progetto originario e contabilizzati.

Successivamente l'amministrazione Cappadona con affidamento diretto ha dato incarico alla ditta Calà di proseguire i lavori con la recinzione e il taglio di alberi danneggiati. Questo incarico non è stato preceduto da una perizia di un agronomo o da un sopralluogo della forestale per individuare gli alberi da tagliare.

La ditta Calà asserisce di aver proceduto al taglio di ca. 100 alberi e al relativo stoccaggio vantando un credito di 13.274 €, cui vanno aggiunti 816,00 € per 9.750 metri lineari di recinzione e 2.000 € per decespugliamento, ma non ha presentato verbale di smaltimento degli alberi, per cui non si è proceduto al pagamento delle somme richieste.

Allo stato attuale, dal Nostro insediamento, è stato effettuato un solo incontro con l'Arch. Bertia, dal quale è scaturito un nuovo computo metrico, dal quale si evince che per completare i lavori sono necessari circa 25.000,00€. Allo stato attuale, bisogna prima definire il rapporto con la ditta Calà e poi pianificare gli ultimi interventi.

Floresta li 30.08.2022

Il Sindaco
