



	X - COPIA
--	-----------

COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 del reg. DATA 16/07/2021	OGGETTO: <i>Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne di cui al Piano Straordinario Assessorato Regionale Infrastrutture – Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi” – CUP: G57H19001050002 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ai sensi dell’art. 106 e s.m.i.del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e dell’art. 161 comma 9, 2 periodo del D.P.R 207/2010.</i>
---------------------------------------	---

L’ anno Duemilaventuno il giorno Sedici del mese di Luglio alle ore 13:00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Torre, nominato con D.P.R. n. 569/GAB del 18 giugno 2021, con la partecipazione del Segretario Comunale, a scavalco, Dott.ssa Chiara Morelli, ha adottato la seguente deliberazione:

PROPOSTA AREA TECNICA N. 61 DEL 15/07/2021

PREMESSO CHE:

- ❖ con nota prot. 2301/GAB del 15/03/2019 l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha comunicato a questo Ente l'assegnazione di risorse per €. 61.187,28 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle strade;
- ❖ con la stessa nota l'Assessore ha invitato questo Ente a fornire le seguenti informazioni:
 - descrizione sintetica dell'intervento, indicante il quadro tecnico economico;
 - livello progettuale dello stesso;
 - cronoprogramma delle attività;
- ❖ con Determina n. 122 del 09/07/2019 venivano assunte le funzioni di R.U.P. dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- ❖ la linea di finanziamento in questione prevede la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne di cui al Piano Straordinario;
- ❖ con delibere di Giunta Comunale n. 79 del 06/06/2019, n. 98 del 27/06/2019 e n. 108 del 08/07/2019 erano state assegnate somme per complessivi € 10.000,00 per la messa in sicurezza delle strade esterne nella parte sottostante il centro abitato, lato est, interessanti le località "Grassetta" - Acquafredda-Portale - Acquabianca-Castagnera;
- ❖ con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 08/07/2019 è stato adottato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'area tecnica con autorizzazione all'impiego della parte dei fondi restanti, per l'intervento inerente la messa in sicurezza della strada esterna comunale denominata "Via Garibaldi";
- ❖ con determina n. 148 del 30/07/2019 è stato incaricato per la progettazione esecutiva il Geom. Antonio Lenzo residente in Raccuia, Via Antonio Gramsci n. 20, C.F. LNZNTN52P28H151B, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 1241;
- ❖ con determina n. 149 del 30/07/2019 è stato incaricato per il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione l'Arch. Francesco Pintaudi, nato a Messina il 19/06/1985, residente in Sant'Angelo di Brolo, Via Tre Senatori n. 16, C.F. PNTFNC85H19F158T, P.IVA 03425690835, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 2022, in possesso della qualificazione specifica;
- ❖ con delibera di G.M. n. 119 del 31/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne di cui al Piano Straordinario Assessorato Regionale Infrastrutture - Riqualficazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi all'uopo redatto dal Geom. incaricato sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale dell'importo complessivo di € 51.187,28, di cui € 36.597,28 per lavori compresi oneri della sicurezza, ed € 14.590,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
- ❖ con nota prot. 7899 del 04/10/2019, acclarata al protocollo dell' Ente al n. 5809 del 04/10/2019, l'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha comunicato, che il beneficio complessivo per gli interventi di cui sopra è stato ridotto, fissando l'importo complessivo di €. 57.931,32;
- ❖ con nota prot. 6251 del 25/10/2019 il RUP, a seguito della sopra citata nota, ha richiesto ai professionisti incaricati per la progettazione e per la sicurezza a provvedere ciascuno in relazione al proprio incarico, al riassetamento del progetto esecutivo denominato "Riqualficazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi" il cui costo totale doveva ammontare ad €. 47.931,32 comprensivi di lavori e somme a disposizione, tenuto conto della somma di € 10.000,00 già impegnata per i lavori di messa in sicurezza della viabilità di cui alla D.G. 79/2019, 98/2019 e 108/2019;
- ❖ il progetto esecutivo riassetato dell'importo complessivo pari ad Euro 47.931,32 è stato consegnato dai professionisti incaricati in data 29/10/2019 e presenta il seguente quadro economico di spesa:

COMUNE DI FLORESTA				
Lavori di messa in sicurezza della strada esterna Via Garibaldi				
QUADRO ECONOMICO				
A		Lavori		
	1	Per lavori al lordo	€ 33.713,78	€ 33.713,78
	2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.067,02	
	3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 32.646,76	
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.371,38	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 236,00	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 8.300,00	
	4	Per acquisizione pareri	€ 200,00	
	5	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
	6	Per imprevisti	€ 1.610,17	
		SOMMANO	€ 14.217,54	€ 14.217,54
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 47.931,32

- ❖ con Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 20/11/2019 il Progetto è stato approvato in linea amministrativa;
- ❖ con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 236 del 11/06/2020 relativamente al "PSC 2014/2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, Aggiornamento elenco degli investimenti della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne" è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi, concernente il finanziamento di n. 90 interventi per un importo complessivo pari ad € 9.980.177,10 riportati nella Tabella riepilogativa allegata;
- ❖ che nel suddetto elenco aggiornato degli interventi finanziati è presente l'opera riguardante la "Riqualificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi" nel Comune di Floresta per l'importo di € 47.931,32, a totale carico del Patto per la Sicilia – PSC 2014/2020;

CHE con nota Prot. n°7676 del 05/08/2020, l'Assessorato Infrastrutture e per la Mobilità registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 06/08/2020 al n°4244, in qualità di Ente Finanziatore, invita i Comuni inseriti nel Piano Straordinario di Messa in Sicurezza delle strada dei piccoli Comuni, tra i quali risulta anche questo Comune, che nelle more della istituzione dei pertinenti capitoli di bilancio e della emissione del decreto di finanziamento ad avviare le relative procedure di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n°55/2019 di conversione del D.L. n°32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri");

CHE con Determina Dirigenziale n°121 del 24/07/2020, si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIBALDI" dell'importo di € 33.713,78 (importo comprensivo di oneri sicurezza e costo della manodopera, IVA esclusa), utilizzando le modalità di cui dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019, previa indagine di mercato competitiva/valutativa informale con negoziazione condotta sulla piattaforma ASMECOMM con almeno N. 3 operatori economici qualificati, da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza la verifica della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE sulla piattaforma **ASMECOMM – sezione "ALBO FORNITORI E PROFESSIONI"** in data 30/07/2020 è stata fatta richiesta di offerta con le modalità del minor prezzo, a cinque operatori economici qualificati, ponendo a base di gara l'importo soggetto a ribasso pari ad €32.646,76, oltre €1.067,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIBALDI" con scadenza di presentazione della detta offerta telematica sulla citata Piattaforma il 06/08/2020 ore 9:00;

CHE in data 06/08/2020 alle ore 16,00 e seguenti si è proceduto con l'esame delle offerte presentate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, accertando che **n. 3** operatori economici ha regolarmente caricato la documentazione amministrativa e l'offerta economica;

CHE con Determina Dirigenziale n°133/R.P. dell'11/08/2020, i lavori sono stati aggiudicati all'Operatore Economico "EDILSTRADE S.R.L.s.", con sede in Gioiosa Marea (ME) - CAP: 98063 - Via Ragusa, n°2- Partita IVA: 03474920836 - PEC: edilstradesrls@lamiapec.it per l'importo di €30.230,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.067,02 in totale €31.297,92 oltre IVA in totale €34.427,71, rispetto all'importo posta a base di gara pari ad €33.713,78, oltre oneri per la sicurezza pari ad €1.067,02 in totale €33.713,78 oltre IVA corrispondente ad una percentuale, pari al **7,40%**;

CHE in data 08/09/2020 è stata sottoscritta una Scrittura Privata a valere di contratto;

CHE in data 10/09/2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori con conclusione fissata per il 10/12/2020;

CHE i lavori risultano sospesi, giusti verbali di sospensione in atti d'ufficio, in quanto nel periodo invernale per condizioni meteo avverse, inoltre a causa della situazione epidemiologica COVID 19 e successivamente dal 01/03/2021 a tutt'oggi nelle more della redazione di una perizia di variante;

PRESO ATTO che in data 19/06/2021, registrata al Protocollo dell'Ente in pari data al n°3885, è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori una Perizia di Variante redatta ai sensi del D.M. n°49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ed art. 10 del Decreto del MIT del 30/04/2020;

PRESO ATTO che detta perizia si è resa necessaria per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte volte al miglioramento dell'opera al fine di garantire una maggiore funzionalità;

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 marzo 2018, n.19 della quale fanno parte gli elaborati di cui alla seguente

tabella:

- 1 Relazione illustrativa;
- 2 Planimetria con indicazione delle opere - scala 1:1000;
- 3 Planimetria quotata;
- 4 Elenco prezzi unitari;
- 5 Anali Prezzi;
- 6 Computo Metrico Estimativo;
- 7 Quadro di raffronto;
- 8 Quadro Economico

VISTO il nuovo quadro Economico della Perizia di Variante redatta il 16/06/2021 che ammonta a complessive €.47.931,32 di cui €.32.579,44 per lavori ed €.12.833,61 per somme a disposizioni dell'Amministrazione oltre €.2.518,27, così distinte:

COMUNE DI FLORESTA				
Lavori di messa in sicurezza della strada esterna Via Garibaldi				
QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE				
A		Lavori		
	1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,40%	€ 31.512,42	
	2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.067,02	
	3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 32.579,44	€ 32.579,44
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.257,94	
	2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 695,99	
	3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 8.300,00	
	4	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
	5	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 79,67	
		SOMMANO	€ 12.833,61	€ 12.833,61
		Economie da ribasso d'asta		€ 2.518,27
		IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 47.931,32

ACCERTATO che la perizia di variante è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, oltre ad assolvere a specifiche richieste dell'Amministrazione ed interventi di dettaglio disposti dalla D.L., e non modifica qualitativamente l'opera nel suo insieme e non altera la sostanza del progetto;

PRESO ATTO che:

- l'importo totale della perizia di variante non eccede l'importo finanziato dall'Assessorato Infrastrutture e per la Mobilità;
- l'importo in aumento della perizia di variante rispetto all'importo contrattuale principale è di €.1.281,52, pari al 3,94% rientrante nell'ipotesi prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 50/20016;
- il costo dei maggiori lavori previsti nella perizia trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione che offre la disponibilità finanziaria necessaria, e non produce nessuno aggravio di spesa rispetto alle somme finanziate;

VISTO il Parere Tecnico Favorevole n. 07 del 06/07/2021 Prot. n°4436 del 15/07/2021 espresso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i. ;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante per il regolare proseguimento dei lavori;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il **D.Lgs 18.04.2016 n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»**, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;

VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. *Decreto Sblocca Cantieri*);

VISTA la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTA la l.r. del 17 maggio 2016, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24 maggio 2016.

VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000.

VISTA la Delibera Commissariale n. 01 del 06/07/2021 con la quale al Geom. Giuseppe Franchina sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE. LL. vigente in Sicilia.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

**SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

-
1. **DI DARE ATTO** che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;
 2. **DI APPROVARE** la perizia di variante non sostanziale a parità di spesa, relativa ai lavori di "**Riquilificazione e messa in sicurezza della Via Garibaldi**", in atti depositata, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Lenzo Antonino, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato con determinazione n° 148 del 30/07/2019, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:
 - 1 Relazione illustrativa;
 - 2 Planimetria con indicazione delle opere – scala 1:1000;
 - 3 Planimetria quotata;
 - 4 Elenco prezzi unitari;
 - 5 Anali Prezzi;
 - 6 Computo Metrico Estimativo;
 - 7 Quadro di raffronto;
 - 8 Quadro Economico

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

COMUNE DI FLORESTA			
Lavori di messa in sicurezza della strada esterna Via Garibaldi			
QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE			
A	Lavori		
1	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,40%	€ 31.512,42	
2	di cui oneri provvisionali di sicurezza	€ 1.067,02	
3	lavori al netto soggetti a ribasso	€ 32.579,44	€ 32.579,44
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 3.257,94	
2	Per competenze ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Oneri inclusi: lo 0,7% su A.1	€ 695,99	
3	Per competenze tecniche Iva e oneri compresi	€ 8.300,00	
4	Per oneri di conferimento in discarica	€ 500,00	
5	Per piccoli lavori e arrotondamento	€ 79,67	
	SOMMANO	€ 12.833,61	€ 12.833,61
	Economie da ribasso d'asta		€ 2.518,27
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 47.931,32

3. **DI DARE ATTO** che la predetta perizia di variante tecnica è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa rispetto al contratto originario di affidamento (Sottoscrizione Determina Dirigenziale n°232/R.P. del 31/12/2019);
4. **DI PRENDERE ATTO** del Parere Tecnico Favorevole n. 07 del 06/07/2021 Prot. n°4436 del 15/07/2021 espresso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva, pari a € 47.931,32 trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 236 del 11/06/2020 relativamente al "PSC 2014/2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, Aggiornamento elenco degli investimenti della deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Allegato B. Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne";
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Geom. Giuseppe Franchina
Torre

IL PROPONENTE
F.to Dott. Giuseppe

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di // con imputazione della stessa agli interventi bilancio indicati nella proposta di deliberazione succitata.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Carmela Pedalina

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, parere

FAVOREVOLE

Lì **16/07/2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Giuseppe Franchina

In ordine alla regolarità contabile, parere

FAVOREVOLE

Lì **16/07/2021**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Maria Carmela Pedalina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

DELIBERA

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL COMMISSARIO

F.to Dott. Giuseppe Torre

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Chiara Morelli

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;
- Sarà pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 19.07.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 03.08.2021 con il nr. cron. 474

Dalla Residenza comunale _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
